

湛江市坡头区妇幼保健院 2023 年项目支出绩效评价报告

评价项目：湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目

项目委托单位：湛江市坡头区财政局

项目评价机构：广东中安信会计师事务所（普通合伙）

项目评价年度：2023 年度

评价报告日期：2025 年 5 月 7 日



目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目实施依据.....	1
（二）项目绩效目标和指标.....	3
二、项目实施概况.....	3
（一）项目实施情况.....	3
（二）项目资金情况.....	4
三、评价工作开展情况.....	6
（一）评价目的.....	6
（二）评价过程.....	6
四、评价结论和绩效分析.....	7
（一）评价结论.....	7
（二）绩效分析.....	8
五、主要绩效.....	13
（一）完成产出指标情况.....	13
（二）完成效益指标情况.....	14
（三）满意度指标完成情况.....	14
（四）绩效目标完成情况.....	15
六、主要经验.....	15
七、存在的问题.....	16
八、相关建议.....	16
九、附件.....	16

湛江市坡头区妇幼保健院
2023 年度湛江市坡头区妇幼保健院升级建设
（异地搬迁新建）项目
2023 年项目支出绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，受湛江市坡头区财政局委托，本事务所本着客观、公平、公正的原则，按照湛江市坡头区财政局《关于对坡头区 2023 年重点项目开展绩效评价的通知》（湛坡财〔2024〕118 号）有关通知要求，对湛江市坡头区妇幼保健院的湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目开展绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。报告内容具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施依据

- 1、2019 年 2 月 14 日取得湛江市自然资源局建设项目选址意见书（选字第 440804201900001 号）；
- 2、2019 年 2 月 20 日取得湛江市自然资源局关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目规划选址意见的复函（湛自然资（规划）函〔2019〕585 号）；
- 3、2019 年 2 月 20 日取得湛江市自然资源局关于下达湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目 17332.84 平方米用地规划条件的批复（港自然资（规划）函〔2019〕586 号）；

4、2019 年 9 月 20 日取得湛江市土地储备管理中心坡头区土地储备分中心《关于同意划拨湛江市坡头区妇幼保健院项目建设用地的函》；

5、2019 年 9 月 20 日取得湛江市坡头区发展和改革局《关于重新审批湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目建议书的批复》（湛坡发改〔2019〕36 号）；

6、2019 年 9 月 30 日取得湛江市坡头区财政局《对湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目配套资金的承诺书》；

7、2019 年 10 月 12 日取得坡头区发改局《关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目可行性研究报告的批复》（湛坡发改〔2019〕40 号）；

8、2019 年 12 月 6 日取得湛江市自然资源局《关于湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心（湛江市坡头区妇幼保健院、湛江市坡头区妇女儿童医院）17332.84 平米国有建设用地的批复》（湛自然资（利用）〔2019〕43 号）；

9、2019 年 12 月 6 日取得湛江市生态环境局坡头分局《关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目环境影响报告表的批复》（湛环坡建〔2019〕39 号）；

10、2019 年 12 月 23 日取得湛江市自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第 440800201900012 号）；

11、2020 年 8 月 3 日经建设单位，勘察、设计单位及专家组审议通过本项目初步设计文件，并报湛江市坡头区住建局备案；

12、2020 年 8 月 6 日取得湛江市自然资源局《不动产权证书》（粤

2020 湛江市不动产权第 0054164 号)。

(二) 项目绩效目标和指标

1. 绩效目标

项目的总体绩效目标：本项目包含门急诊 3 层、医技楼 5 层、住院楼 5 层。地上面积 15000 平方米，地下室约 6500 平方米，总计 21500 平方米。满足二级甲等医院建筑的建设要求，满足 100 张床位建设需求，基本解决坡头区妇幼保健急需的服务需求。余下约一半的相关规划指标预留给二期，二期作为坡头区妇幼保健服务的补充提升及医疗保健系统的完善。预计远期满足 300 张床位需求，更加健全坡头区医疗卫生设施、保障妇女儿童权益。

2. 绩效指标

绩效指标包括产出指标：预算执行率 100%、工程完成率 100%；效益指标：改善坡头区妇女、儿童的医疗条件，提高广大妇女、儿童的健康水平和身体素质，降低孕产妇、婴幼儿和儿童的死亡率，降低缺陷儿出生率，延长妇女寿命和促进幸福家庭和谐社会发展；提高坡头区妇幼保健院提供的医疗保健服务水平，最大限度地保障人民健康，同时促进坡头区经济的持续健康快速发展。

二、项目实施概况

(一) 项目实施情况

1. 项目总投资：

根据单位提供资料，项目估算总投资 13,000.00 万元，其中建筑工程费用 9,043.20 万元，配套工程费用 2,740.00 万元，工程建设其他费用 961.90 万元，预备费 254.90 万元。建设资金通过申请省市及

中央等补助资金解决。

2. 主要实施内容:

本项目包含门急诊3层、医技楼5层、住院楼5层。地上面积 15000平方米，地下室约 6500 平方米，总计 21500 平方米。满足二级甲等医院建筑的建设要求，满足 100 张床位建设需求，基本解决坡头区妇幼保健急需的服务需求。余下约一半的相关规划指标预留给二期，二期作为坡头区妇幼保健服务的补充提升及医疗保健系统的完善。预计远期满足 300 张床位需求，更加健全坡头区医疗卫生设施、保障妇女儿童权益。

(二) 项目资金情况

根据《湛江市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕6 号），湛江市坡头区妇幼保健院升级建设(异地搬迁新建)项目 2023 年共收到债券资金 30,000,000.00 元，资金到位率 100%，支出 30,000,000.00 元。详见下表：

单位：人民币元

序号	项目资金收支					用途
	下达日期	下达金额	支出日期	支出金额	余额	
1	2023/1/19	30,000,000.00				湛财债〔2023〕6号
2			2023.01.19	282,821.00	29,717,179.00	付工程预算审核费（坡头妇幼付）（支付公司：广东万诚工程造价咨询有限公司）
3			2023.01.20	397,312.35	29,319,866.65	付设计服务费（坡头妇幼付）（支付公司：中城科泽工程设计集团有限责任公司湛江分公司）

4			2023. 01. 20	10, 962, 217. 99	18, 357, 648. 66	付新院建设项目工程进度款（第八期）工程款及工人工资（坡头妇幼付）（支付公司：广东省电白建筑集团有限公司湛江分公司）
5			2023. 01. 20	280, 803. 91	18, 076, 844. 75	付工程监理费（坡头妇幼付）（支付公司：江西省建设监理有限公司）
6			2023. 03. 09	326, 645. 67	17, 750, 199. 08	付新院建设项目工程进度款（第九期）工程进度款（坡头妇幼付）（支付公司：广东省电白建筑集团有限公司湛江分公司）
7			2023. 04. 27	27, 300. 00	17, 722, 899. 08	付环保竣工验收预付款（坡头妇幼付）（支付公司：广东霏凡环保技术有限公司）
8			2023. 10. 31	39, 480. 00	17, 683, 419. 08	付规划面积、高程和人防竣工测量费（坡头妇幼付）（支付公司：湛江市荣建测绘科技有限公司）
9			2023. 10. 31	50, 000. 00	17, 633, 419. 08	付项目管理咨询服务费用尾款（坡头妇幼付）（支付公司：深圳众鑫工程造价咨询有限公司）
10			2023. 11. 01	9, 440, 331. 30	8, 193, 087. 78	付新院建设项目工程进度款（第十期）—工程款（坡头妇幼付）（支付公司：广东省电白建筑集团有限公司湛江分公司）
11			2023. 11. 01	2, 360, 082. 83	5, 833, 004. 95	付新院建设项目工程进度款（第十期）—工人工资（坡头妇幼付）（支付公司：广东省电白建筑集团有限公司湛江分公司）
12			2023. 12. 11	63, 700. 00	5, 769, 304. 95	付环保竣工验收尾款（坡头妇幼付）（支付公司：广东霏凡环保技术有限公司）
13			2023. 12. 13	2, 395, 319. 08	3, 373, 985. 87	付新院建设项目工程进度款（第十期）—工程款及工人工资（坡头妇幼付）（支付公司：广东省

						电白建筑集团有限公司湛江分公司)
14			2023. 12. 13	3, 322, 549. 87	51, 436. 00	付新院建设项目工程款(质保金)(坡头妇幼付)(支付公司: 广东省电白建筑集团有限公司湛江分公司)
15			2023. 12. 13	51, 436. 00	0. 00	付地籍和房产测绘费(坡头妇幼付)(支付公司: 湛江市荣建测绘科技有限公司)
16	合计	30, 000, 000. 00		30, 000, 000. 00		

三、评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准对财政资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判,评价绩效水平,发现存在问题,并分析问题成因提出改进工作的意见和建议,为下一步财政投入和政策支持提供重要参考依据,强化支出责任和效率意识。

(二) 评价过程

1. 前期准备

接受委托后,项目负责人与委托方进行深入交流并仔细研究有关评价依据,开展项目前期调研,明确绩效评价思路和评价重点等内容,组织制定评价方案及指标体系,组织对项目组培训。

2. 书面评审

对自评材料进行书面评审，重点检查自评材料完成质量和财政资金使用绩效。

3. 现场评价

审核分析被评价单位提交的相关材料后，根据被评价项目特点结合书面评审的情况抽点进行现场核查。

4. 综合评价

根据书面评审、现场核查等情况，对评价对象做出综合分析。5. 撰写报告

(1) 完成评价报告初稿。根据综合评价结果，撰写评价分析报告，报告撰写的内容包括被评价对象的概述、评价指标分析、项目实施效果和存在问题及建议等。(2) 征求意见。报告初稿征求被评价单位意见。(3) 形成正式评价报告。根据被评价单位反馈意见，广东中安信会计师事务所根据实际情况修订报告，经专家评审验收后提交正式报告。

(三) 评价原则和方法。

本次评价基于项目的“经济性、效率性和有效性”，主要考虑的原则有：一是定性与定量分析相结合；二是实施过程与结果评价相结合；三是真实性与规范性相结合。项目评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

四、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $90 \leq X \leq 100$ 分）、良（ $80 \leq X < 90$ 分）、中（ $70 \leq X < 80$ 分）、低（ $60 \leq X < 70$ 分）、差（0

≤X<60 分)。详见下表:

表 绩效评价结果等级划分标准

序号	绩效评价分值	绩效评价结果等级
1	90≤X<100 分	优
2	80≤X<90 分	良
3	70≤X<80 分	中
4	60≤X<70 分	低
5	0≤X<60 分	差

依据既定的指标体系和评分标准,结合湛江市坡头区妇幼保健院提交的自评材料及现场核验的评价结果,2023 年湛江市坡头区妇幼保健院升级建设(异地搬迁新建)项目项目支出绩效评价得分为 93.50 分,等级为优。详见下表:

表 绩效评价指标得分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	18.00	17.00	94.44%
过程	22.00	21.00	95.45%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	25.50	85.00%
评价总得分	100.00	93.50	93.50%

(二) 绩效分析

1. 决策

该指标包含项目立项、目标设置、资金投入 3 个二级指标,指标

分值 18 分，评价得分 17 分。

(1) 项目立项 (指标分值 4 分，评价得分 4 分)

1) 论证充分性 (指标分值 4 分，评价得分 4 分)

①2019 年 2 月 14 日取得湛江市自然资源局建设项目选址意见书 (选字第 440804201900001 号)；

②2019 年 2 月 20 日取得湛江市自然资源局关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设 (异地搬迁新建) 项目规划选址意见的复函 (湛自然资 (规划) 函 (2019) 585 号)；

③2019 年 2 月 20 日取得湛江市自然资源局关于下达湛江市坡头区妇幼保健院升级建设 (异地搬迁新建) 项目 17332.84 平方米用地规划条件的批复 (港自然资 (规划) 函 (2019) 586 号)；

④2019 年 9 月 20 日取得湛江市土地储备管理中心坡头区土地储备分中心《关于同意划拨湛江市坡头区妇幼保健院项目建设用地的函》；

⑤2019 年 9 月 20 日取得湛江市坡头区发展和改革局《关于重新审批湛江市坡头区妇幼保健院升级建设 (异地搬迁新建) 项目建议书的批复》 (湛坡发改 (2019) 36 号)；

⑥2019 年 9 月 30 日取得湛江市坡头区财政局《对湛江市坡头区妇幼保健院升级建设 (异地搬迁新建) 项目配套资金的承诺书》；

⑦2019 年 10 月 12 日取得坡头区发改局《关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设 (异地搬迁新建) 项目可行性研究报告的批复》 (湛坡发改 (2019) 40 号)；

⑧2019 年 12 月 6 日取得湛江市自然资源局《关于湛江市坡头区

妇幼保健计划生育服务中心（湛江市坡头区妇幼保健院、湛江市坡头区妇女儿童医院）17332.84 平米国有建设用地的批复》（湛自然资（利用）〔2019〕43 号）；

⑨2019 年 12 月 6 日取得湛江市生态环境局坡头分局《关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目环境影响报告表的批复》（湛环坡建〔2019〕39 号）；

⑩2019 年 12 月 23 日取得湛江市自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第 440800201900012 号）；

⑪2020 年 8 月 3 日经建设单位，勘察、设计单位及专家组审议通过本项目初步设计文件，并报湛江市坡头区住建局备案；

⑫2020 年 8 月 6 日取得湛江市自然资源局《不动产权证书》（粤 2020 湛江市不动产权第 0054164 号）；

项目支出符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围。项目申请符合规定程序，经过科学决策规范的程序。

（2）目标设置（指标分值 8 分，评价得分 7 分）

1）目标申报（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

湛江市坡头区妇幼保健院提供了可行性研究报告、初步设计方案，并提供了项目的批复文件，但未提供该项目的申报材料，不扣分。

2）完整性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

单位按要求申报预算绩效目标，设定了项目总体目标及绩效指标，绩效目标的各项要素相对完整规范、内容清晰明确，不扣分。

3）合理性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

绩效目标与资金支出内容相关，绩效指标涵盖主要产出指标和效益指标。满意度预期目标值设定为大于 95%，对于项目实施的满意度预期良好。

4) 可衡量性（指标分值 2 分，评价得分 1 分）

绩效指标量化和细化程度不够，扣 1 分。

(3) 资金投入（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

1) 预算编制科学性（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，不扣分。

2) 资金分配合理性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

根据坡头区发改局《关于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目可行性研究报告的批复》（湛坡发改〔2019〕40 号），明确各项资金分配，如工程费用、建安费用等。资金分配与项目需求相适应，资金分配合理。

2. 过程

该指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标，指标分值 22 分，评价得分 21 分。

(1) 资金管理（指标分值 14 分，评价得分 14 分）

1) 资金到位率（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

2023 年度项目资金预算 3,000.00 万元，资金已到位，资金到位率为 100%，不扣分。

2) 资金到位及时性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

2023 年度项目应及时到位资金 3,000.00 万元，资金到位及时。

3) 预算执行率 (指标分值 5 分, 评价得分 5 分)

2023 年共收到 3,000.00 万元专项债券资金, 实际支出资金 3,000.00 万元, 资金执行率为 100%, 不扣分。

4) 支出规范性 (指标分值 4 分, 评价得分 4 分)

暂未发现超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金, 以及其他不符合制度规定支出的情况, 不扣分。

(2) 组织实施 (指标分值 8 分, 评价得分 7 分)

1) 程序规范性 (指标分值 4 分, 评价得分 4 分)

项目实施落实资金请示、审批、使用、验收环节, 编制了完善的项目资金使用计划及项目实施方案。

2) 监管有效性 (指标分 2 分, 评价得分 1 分)

单位未提供监管项目方面的佐证材料及监管制度, 扣 1 分。

3) 绩效自评规范性 (指标分 2 分, 评价得分 2 分)。

根据《关于对坡头区 2023 年重点项目展开绩效评价的通知》(湛坡财〔2024〕118 号) 和相关文件要求, 单位及时提供建立自评绩效评价小组材料, 及时提供绩效自评报告材料, 不扣分。

3. 产出

该指标包含经济性、效率性 2 个二级指标, 指标分值 30 分, 评价得分 30 分。

(1) 经济性 (指标分值 8 分, 评价得分 8 分)

1) 预算控制 (指标分值 5 分, 评价得分 5 分)

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 该项目实际支出未超过预算计划, 不扣分。

2) 成本节约（成本指标）（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本相对处于合理范围，并提供相关成本控制资料、发票、合同、付款凭证及银行回单资料，项目完工经相关专家验收。

(2) 效率性（指标分值 22 分，评价得分 22 分）

完成进度：项目实际开工日期是 2020 年 7 月，完工日期是 2022 年 12 月，竣工验收日期是 2023 年 10 月。各项指标已经按绩效目标要求全部完成。

完成质量：根据单位（子单位）竣工验收报告（GD-EI-914），项目验收合格。

4. 效益

该指标包含效果性、公平性 2 个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.50 分。

(1) 效果性（指标分值 25 分，评价得分 21 分）

根据单位提供的绩效目标表，单位未对社会、生态、经济效益指标以及可持续发展影响设置详细的量化指标，此项扣 4 分。

(2) 公平性（指标分值 5 分，评价得分 4.5 分）

根据实地核查客户及消费者满意度较高，但未提供客户满意度调查资料，扣 0.5 分。

五、主要绩效

（一）完成产出指标情况

2023 年湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目已验收并投入使用，项目建设情况如下：建设门急诊楼、住院楼、医

技楼（包括妇幼保健业务用房等）。门急诊楼共3层，分布在主入口交通便利处通过局部3层共享大厅相连，主要为门诊和急诊功能区，面积约4000平方米，医技楼在用地中部南侧，与门急诊楼相连通，5层，面积约5500平方米，包含妇幼保健、业务用房等，住院楼在用地中部北侧，与门急诊区域连通，5层，面积约5500平方米，包含儿科、妇科、产科、手术室等，门急诊楼、医技楼、住院楼及门卫、连廊、污水处理、氧气站等附属配套合计地上面积约15000平方米，地下室约6500平方米，总计21500平方米。

（二）完成效益指标情况

效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，该项目带来的效益主要为经济和社会效益，并有一定的可持续影响力，具体如下：

该项目的投入，使坡头区妇幼保健院的建筑、环境以及设备设施达到坡头区应有的配置要求，按照政府部门的要求，达到二级甲等医院标准，全面地提升了坡头区妇幼保健院的服务能力和水平，有效缓解坡头区妇女儿童看病难的问题，为坡头区妇女儿童提供舒适的就医环境，为妇女儿童提供优质的诊疗服务，为当地妇幼身心健康发展提供有力保障，满足人民群众日益增长的医疗保健服务需求。同时，也为坡头区带来了一定的医疗创收，促进了社会经济协调发展，更好地发挥卫生事业的“两个”服务作用，进一步保障人民群众的身体健康，效益显著。

（三）满意度指标完成情况

2023年度通过电话及问卷调查等方式，统计客户满意度为95%以

上，项目实施效果的满意度较高。

（四）绩效目标完成情况

该项目验收日期为 2023 年 10 月 23 日，验收合格并投入使用，具体建设内容如下：

建设门急诊楼、住院楼、医技楼（包括妇幼保健业务用房等）。门急诊楼共 3 层，分布在主入口交通便利处通过局部 3 层共享大厅相连，主要为门诊和急诊功能区，面积约 4000 平方米，医技楼在用地中部南侧，与门急诊相连通，5 层，面积约 5500 平方米，包含妇幼保健、业务用房等，住院楼在用地中部北侧，与门急诊区域连通，5 层，面积约 5500 平方米，包含儿科、妇科、产科、手术室等，门急诊楼、医技楼、住院楼及门卫、连廊、污水处理、氧气站等附属配套合计地上面积约 15000 平方米，地下室约 6500 平方米，总计 21500 平方米。

根据单位统计情况，2023 年全年门诊人次 14.49 万人，2023 年全年住院人次 1056 人，同比增幅明显。该项目改善了坡头区妇女、儿童的医疗条件，提高广大妇女、儿童的健康水平和身体素质，降低孕产妇、婴幼儿和儿童的死亡率，降低缺陷儿出生率，延长妇女寿命和促进幸福家庭和谐社会发展；提高了坡头区妇幼保健院提供的医疗保健服务水平，最大限度地保障人民健康，也一定程度上给坡头区带来一定的医疗创收，促进坡头区经济的持续健康快速发展。

六、主要经验

实施项目绩效评价工作时，以财审部门牵头，具体项目实施小组为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和按时限完成，有效保证各项工作的顺利推进，

对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问
题、规范预决算编制和绩效评价工作起到了积极作用。

七、存在的问题

（一）根据提供的项目申报材料，该项目总投资 1,3000.00 万元，
资金全部由专项债券资金解决，该融资方式存在一定的不能偿还风险
性。

（二）单位在做申报材料时未明确该项目的效益指标以及未设置
具体的量化指标。

（三）单位缺少绩效评估和反馈机制，未及时发现并纠正绩效偏
离的问题，不能对项目团队及时提供反馈，导致沟通协调不畅，影响
工作效率，不利于项目进行。

八、相关建议

（一）单位应引入第三方绩效评估机构，建议选择具备项目绩效
评价资质的咨询公司，在项目筹备期、建设期、运营期分别开展独立
评估。

（二）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预
算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”
的全过程预算绩效管理机制。

（三）加强部门间协作。建立跨部门协作机制，明确各部门的职
责和协作方式，形成合力推动项目进展。定期举行部门间协调会议，
及时解决部门间存在的问题和矛盾，推动项目顺利进行。

九、附件

附件：湛江市坡头区妇幼保健院 2023 年项目支出绩效评价指标

评分表

广东中安信会计师事务所(普通合伙)



项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:湛江市坡头区妇幼保健院
项目名称:湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目

评价指标											评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
合计	100		100		100		100				93.50	
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	项目立项符合法律法规。 规。	4	
						目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	编制绩效目标表。	2	
				目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	绩效目标较为完整。	2	
		目标设置	8			合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	绩效目标设置合理。	2	
				目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	绩效指标量化和细化程度不够，扣1分。	1	
		资金投入	6			预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算编制合理。	4	

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:湛江市坡头区妇幼保健院
 项目名称:湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目

评价指标												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
过程	22			资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	资金分配合理且符合相关管理办法。	2	
						资金到位率	3	反映项目资金的到位比率	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金到位及时。	3	
				资金到位	5	资金到位及时性	2	反映项目资金的到位及时性	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金到位及时。	2	
				资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算资金按照计划执行。	5
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的, 以满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得分, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	资金支出符合规范。	4	
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;	已制定财务管理制度及项目实施方案。	4	

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:湛江市坡头区妇幼保健院
项目名称:湛江市坡头区妇幼保健院升级建设(异地搬迁新建)项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	未提供相关管理制度。	1	
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。	自评材料报送及时。	2	
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	未超预算。	5	
		经济性	8	成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	目实施的成本相对处于合理范围。	3	
				效率性	22	完成进度	22	(数量指标—个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分数7分),同时具体各项指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	项目按合同要求完成。
		完成质量				(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。			7	
		完成质量				(质量指标—个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。				
				经济效益		(个性指标)		根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	单位未对社会、生态、经济效益指标以及可持续发展影响设置详细的量化指标。	17	
				社会效益	20	(个性指标)						
				生态效益		(个性指标)						

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:湛江市坡头区妇幼保健院
项目名称:湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，也参考：1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分；2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	单位未对社会、生态、经济效益指标以及可持续发展影响设置详细的量化指标。	4	
		公平性	5									5

说明:得分四舍五入保留两位小数