

项目支出绩效自评报告

项目名称：南三镇典型镇美丽圩镇建设项目

评价年度：2025 年度

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2026 年 7 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

项目地址：广东省湛江市坡头区南三镇。

建设内容和规模：本项目对南三镇圩镇人居环境、公共基础设施等方面进行提升改造，主要建设内容为：对圩镇背街小巷道路硬化约20000平方米，主要道路路面提升改造约54000平方米及优化人行道布局约19000平方米；对圩镇乱拉乱接的三线整治约12000米及三线下地管道约1500米；对圩镇环境提升改造4500平方米，对圩镇水渠改造约556米；利用闲置用地建设公用停车位200个并配套充电桩20座；对圩镇主街建筑物外立面提升改造约90000平方米；打造南三镇美丽圩镇客厅约400平方米、修缮打造农贸市场约1200平方米，对圩镇2座垃圾中转站、3处公厕进行升级改造及主要街道增设垃圾收集亭约30个。

项目估算总投资8777.00万元，其中工程费用7806.98万元，工程建设其他费553.12万元，基本预备费416.90万元。

资金来源：通过争取上级资金、专项债资金或区财政统筹安排等解决。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

总体绩效目标：落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快第三批“百千万工程”典型镇培育建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

年度绩效目标：有效提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

目标完成情况：截至 2025 年底，项目按计划有序推进，项目总体基本达成年度总目标。在经济性方面，资金使用严格控制在预算范围内；在效率性方面，已开工项目按合同进度实施；在有效性方面，已建成部分明显改善区域交通、排水和人居环境；在可持续性方面，项目运营机制初步建立，后续维护资金有保障。

总体评价：年度目标实现程度较高。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象为湛江市坡头区南三镇人民政府，根据《湛江市坡头区财政局关于开展 2026 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛坡财〔2026〕97 号）通知等文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅，核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。

三、绩效自评结果

本单位整体支出绩效自评分数为 90 分，等级优。扣分主要源于项目部分涉及到用地方面出现群众阻挠，拖慢工期，一定程度上影响了年度绩效目标的完全实现。下一步将针对群众不理解环节，做好政策宣传工作，加大攻坚力度，确保后续项目高效落地。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况

项目概算总投资 8,777 万元。2025 年度实际到位资金 600 万元，全部为省级专项资金。截至 2025 年末，已累计支付 600 万元。

2. 资金执行情况

(1) 进行了公开，且公开内容真实，及时和完整，符合公开范围要求；按规定内容，在规定时限和范围内公开，与批复一致；整体支出完成率 100%。

(2) 项目(含专项工作经费)资金支出规范，未发生调整，能按事项完成进度支付资金且合法合规。

(3) 基本支出合规，资金管理，费用标准，支付符合有关制度规定。

(4) 会计核算规范，并规范执行会计核算制度。

(5) 项目或方案调整按规定履行报批手续：项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程规范。

3. 资金管理情况

资金管理严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映，监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。实行钱账分管，逐笔登记，日清月结，做到账实相符。实施严格的资金支付、审批结算等管理工作。项目建设的全部支出与银行对账单进行核对，正确计算了各项建设成本。对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及

时进行帐务核算。

（二）绩效目标完成情况

该项目有效提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，营造优美人文环境，提升群众出行和生活的便利性，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能，群众的幸福感、安全感、获得感得到极大地满足。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

严格规范采购程序：所有工程类项目均采用公开招标方式，严格按照招投标法律法规组织招标，确保公平、公正、公开，择优选定施工单位。

强化全过程质量管控：施工过程中，由项目公司、监理单位共同组成质量管理体系，实行旁站监理、巡视检查和工序验收，严把材料关、工艺关和验收关，确保工程质量达标。

资金使用阳光透明：坚持专款专用，资金拨付与工程进度挂钩，实行动态监控，确保每一笔资金都有据可查、流向清晰。

协同联动推进机制：建立镇政府、职能部门、施工单位、监理单位及村（社区）多方联动的工作协调机制，及时解决施工中的矛盾和问题，保障项目顺利推进。

（二）存在问题及偏离绩效目标的原因

项目部分涉及到用地方面出现群众阻挠，拖慢工期，一定程度上影响了年度绩效目标的完全实现。下一步将针对群众不理解

环节，做好政策宣传工作，加大攻坚力度，确保后续项目高效落地。

六、改进意见及下一步措施

针对上述问题，我单位将采取以下改进措施：

一是消除阻力，做好群众宣传工作，及时解答政策文件，消除群众心中的顾虑；二是加快工期，督促施工方在确保安全和质量的前提下加快工程进度；三是资金支持，对接财政部门，及时拨付工程款，解决工人工资问题。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为我单位改进项目管理、优化预算安排、完善政策制定的重要参考依据。同时，我单位将按照政府信息公开有关规定，将自评报告及主要结论在单位门户网站或政府信息公开平台予以公开，主动接受社会监督。后续将针对自评发现的问题，制定整改台账，明确责任人和完成时限，逐项销号整改，切实提升财政资金使用效益和项目管理水平。