

项目支出绩效自评报告

项目名称：乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目工程

评价年度：2022 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市坡头区乾塘镇人民政府

填报日期：2023 年 5 月 8 日





一、基本情况

（一）项目概况。

2018 年 11 月 27 日，湛江市国土资源局坡头分局、湛江市坡头区财政局、湛江市坡头区农业局以《关于 2017 年度湛江市坡头区乾塘镇沙城村等四条村现有耕地提质改造项目设计与预算方案的批复》（湛国土资坡（国土）〔2018〕490 号）和《关于 2017 年度湛江市坡头区乾塘镇米稔村等四条村开发补充水田项目设计与预算方案的批复》（湛国土资坡（国土）〔2018〕489 号）文分别同意提质改造项目建设规模 702.12 亩，新增水田面积 630.64 亩，财审后总投资 3507.87 万元；开发补充项目建设规模 263.26 亩，新增水田面积 247.92 亩，财审后总投资 1256.83 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《坡头区财政局关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》精神，组织项目主管科室重点围绕项目绩效目标的设定及完成情况、项目资金使用管理情况、项目资金绩效情况和项目资金政策环境适应情况等内容开展绩效自评，确保自评工作客观真实。

三、绩效自评结果

2022 年度乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目工程绩效评价总体得分均为 98 分，为“优秀”等次。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况



1. 资金到位情况。

坡头区乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目工程，根据上年区级补贴情况进行预算，并由财政部门足额拨付预算资金。2022 年度坡头区乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目工程全年预算数为 991.93 万元。

2. 资金执行情况。

2022 年度坡头区乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目工程全年执行数为 991.93 万元。

3. 资金管理情况。

在资金管理方面我们采取授权支付形式，由镇财政所按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况年初设定资金到位率和合规使用率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；资金要求在 12 月 31 日前按时足额发放，实际均已按时发放到位。

2. 效益指标完成情况。坡头区乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目，提质改造项目调整为建设规模 623.7 亩，新增水田面积 548.9 亩；开发补充项目调整为建设规模 254.67 亩，新增水田面积 234.76 亩。

3. 满意度指标完成情况。坡头区乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目，增加了水田种植面积，群众收益提高，

群众满意度得到进一步提升。



五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

坡头区乾塘镇现有耕地提质改造项目及开发补充水田项目工程，合理利用水域和坡度较大地块等进行提质改造，大大提高了我区的水田种植面积，增加群众的收益。

六、改进意见

1、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2、建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

在现有条件下，做好各方面工作的同时，做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。