

项目支出绩效自评报告

项目名称：坡头镇区污水管网工程一期

评价年度：2025 年度

预算部门单位（公章）：

填报日期：2026 年 5 月 20 日

一、基本情况

(一) 项目概况

坡头区下辖坡头、龙头、乾塘、官渡 4 个镇和南调、麻斜 2 个街道，总人口 30.6 万人，总面积 422km。中国海洋石油南海西部公司总部和海军南海舰队基地驻于区内。在坡头辖区内还规划了一座湛江新城-海东新区，列入广东省地级市城区扩容提质四个重点建设的新区之一。

坡头区普遍存在着管网建设期早、管径小、埋深浅、雨污混接等现象，生活污水未经处理排放杂乱无序，建成的道路上未铺设污水管道，没有污水收集系统。坡头区部分镇区现状无污水处理厂，镇区内污水无处排放。同时区内已建污水处理厂--坡头水质净化厂却因进水量少存在着现状设施浪费的现象。

为推动坡头区的建设，积极改善坡头各镇区的排水现状，并促进坡头水质净化厂发挥其应有的效果，坡头区政府组织开展坡头镇区污水管网工程一期项目建议书编制工作。以期尽快解决近几年区域内污水排放问题，并为后续污水管网建设预留足够接入空间，促进当地经济建设与生态建设的协调发展。在以上背景下提出坡头镇区污水管网工程一期，将坡头镇区域内污水收集后接入现状市政污水管道，由现状污水管排入污水处理厂处理后排放。

本项目为新建工程，分为 4 个子项目，估算总投资 27804.93 万元。建设内容及规模：

- 1.坡头镇区污水管网工程一期项目建设 2 座污水提升泵站，

管道建设总长度约 8.7km。

2.官渡镇西堤片区污水处理厂工程。建设内容为预处理池、AAO 生化池、深度处理池、消毒除臭设施等。

3.龙头镇污水处理厂升级改造工程。建设内容为预处理池、AAO 生化池、深度处理池、消毒除臭设施等。

4.麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目,分两期建设,建设管网长度约 14.5 公里及一座污水提升泵站。

(二) 项目绩效目标完成情况分析

项目 2025 年绩效为子项目坡头镇区污水管网工程一期、麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目竣工投入使用,龙头镇污水处理厂升级改造工程完成 90%。至 2025 年底坡头镇区污水管网工程、麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程已竣工验收,龙头镇污水处理厂升级改造工程已于完成主体建设。项目总体达到了年度总体经济性、效率性、有效性和可持续性目标。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象为湛江市坡头区代建项目中心,根据《坡头区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法》(湛坡财[2022]42 号)通知等文件要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。

三、绩效自评结果

本单位整体支出绩效自评分数 90.5 分，等级良好。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。该专项债券项目 2025 年申报 3600 万元，2025 年共支付 2560.5 万元。

2. 资金执行情况。

（1）进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求；按规定内容、在规定时限和范围内公开，与批复一致；整体支出完成率 71.13%；结转结余率比率 28.87%；

（2）项目资金支出规范，未发生调整，能按事项完成进度支付资金且合法合规。

（3）基本支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

（4）会计核算规范，并规范执行会计核算制度。

（5）项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程规范。

（6）资产登记造册、保存完整；资产配置合理、使用合规、处置规范；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率比率 $\geq 90\%$ 。

3. 资金管理情况。资金管理严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计

报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。实行钱账分管，逐笔登记，日清月结，做到账实相符。实施严格的资金支付、审批结算等管理工作。项目建设的全部支出与银行对账单进行核对，正确计算了各项建设成本。对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行帐务核算。

（二）绩效目标完成情况

025 年底坡头镇区污水管网工程、麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程已竣工验收，龙头镇污水处理厂升级改造已于完成主体建设。项目总体达到了年度总体经济性、效率性、有效性和可持续性目标。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。

六、改进意见

主要经验及做法采用公开招标的方式进行采购，按招投标规定程序进行公开招标，工程施工过程由项目公司、监理公司共同对质量进行管理；

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂无。

